

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Noms ressources	01 é Jan	Tri 1, 201 é Ma	Tri 2, 201 Avr	Tri 3, 201 Mai	Tri 4, 201 Ju	Tri 1, 201 Jul	Tri 2, 201 o e	Tri 3, 201 Oct	Tri 4, 201 o é	Tri 1, 202 Jan	Tri 2, 202 é Ma	Tri 3, 202 Avr	Tri 4, 202 Mai	Tri 1, 202 Ju	Tri 2, 202 Jul	Tri 3, 202 o
1	Débit réservé Verdon à 3 m³/s	211 jours	Lun 01/01/18	Ven 28/12/18																	
2	Débit réservé Verdon à 1,5 m/s	56 jours	Dim 01/07/18	Sam 15/09/18																	
3	Période possible pour la réalisation des travaux vis-à-vis des enjeux environnementaux	87 jours	Ven 01/06/18	Dim 30/09/18																	
4	Débit réservé Verdon à 3 m³/s	211 jours	Mar 01/01/19	Lun 30/12/19																	
5	Débit réservé Verdon à 1,5 m/s	56 jours	Lun 01/07/19	Lun 16/09/19																	
6	Période possible pour la réalisation des travaux vis-à-vis des enjeux environnementaux	87 jours	Sam 01/06/19	Lun 30/09/19																	
7																					
8	COPIL	0 jour	Mer 24/01/18	Mer 24/01/18	COPIL																
9	Remise rapports définitifs	0 jour	Ven 09/02/18	Ven 09/02/18	SCP																
10	Remise dossiers réglementaires	0 jour	Jeu 15/03/18	Jeu 15/03/18	SCP																
11	Assemblée Générale ASA des Listes	0 jour	Jeu 15/03/18	Jeu 15/03/18	ASA des Listes																
12	Courrier ASA à M. le Préfet	0 jour	Ven 16/03/18	Ven 16/03/18	ASA des Listes																
13	Réponse de M. le Préfet	0 jour	Ven 30/03/18	Ven 30/03/18	Préfecture																
14																					
15	SEUIL DES LISTES	413 jours	Ven 09/02/18	Ven 06/09/19																	
16	Sondages géotechniques	25 jours	Ven 09/02/18	Jeu 15/03/18	Mairie Castellane + PNR Verdon																
17	Réalisation DCE consultation MOE	30 jours	Ven 09/02/18	Jeu 22/03/18	Mairie de Castellane + PNR Verdon																
18	Consultation MOE (procédure adaptée)	15 jours	Lun 02/04/18	Ven 20/04/18	Mairie de Castellane																
19	Réalisation du PRO	35 jours	Lun 23/04/18	Ven 08/06/18	MOE																
20	COPIL de validation du PRO	0 jour	Ven 22/06/18	Ven 22/06/18	COPIL																
21	Dépôt demande de dérogation au rétablissement continuité écologique + financement	0 jour	Ven 29/06/18	Ven 29/06/18	Mairie de Castellane																
22	Finalisation des dossiers réglementaires	60 jours	Lun 23/04/18	Jeu 12/07/18	MOE																
23	Dépôt des dossiers réglementaires	0 jour	Jeu 06/09/18	Jeu 06/09/18	Mairie de Castellane																
24	Instruction des dossiers réglementaires	50 jours	Ven 07/09/18	Jeu 15/11/18	Autorité environnementale																
25	Obtention des autorisations réglementaires	0 jour	Jeu 15/11/18	Jeu 15/11/18	Autorité environnementale																
26	Réalisation du DCE du marché de travaux	20 jours	Ven 06/07/18	Jeu 02/08/18	MOE																
27	Finalisation du DCE du marché de travaux	5 jours	Ven 16/11/18	Jeu 22/11/18	MOE																
28	Obtention des financements	0 jour	Jeu 18/04/19	Jeu 18/04/19	Financeurs																
29	Consultation pour les travaux (procédure adaptée)	50 jours	Ven 19/04/19	Mer 26/06/19	Mairie de Castellane																
30	Choix de l'entreprise, période de préparation, réalisation des travaux	50 jours	Lun 01/07/19	Ven 06/09/19	Entreprise																
31																					
32	SEUIL DU PESQUIER	80 jours	Ven 30/03/18	Jeu 19/07/18																	
33	Dépôt des dossiers réglementaires	0 jour	Ven 30/03/18	Ven 30/03/18	Mairie de Castellane																
34	Instruction des dossiers réglementaires	50 jours	Lun 02/04/18	Ven 08/06/18	Autorité environnementale																
35	Obtention des autorisations réglementaires	0 jour	Ven 08/06/18	Ven 08/06/18	Autorité environnementale																
36	Réalisation du DCE du marché de travaux	10 jours	Lun 02/04/18	Ven 13/04/18	Mairie de Castellane																
37	Finalisation du DCE du marché de travaux	5 jours	Lun 11/06/18	Ven 15/06/18	Mairie de Castellane																
38	Consultation pour les travaux (procédure adaptée)	15 jours	Lun 18/06/18	Jeu 05/07/18	Mairie de Castellane																
39	Choix de l'entreprise, période de préparation, réalisation des travaux	10 jours	Ven 06/07/18	Jeu 19/07/18	Entreprise																

