

Tableau 1 : Relevés de débits Mère Boitier (en m³/h)

		21/07/16	19/04/16	30/03/16	23/01/16	10/09/15	Nov/10
		ARS	Infeau Conseils	ARS	Infeau Conseils	Infeau Conseils	Infeau Conseils
Ouvrage M7	d7						
Ouvrage M6	Collecteur de M7	0,17	((0,34))	obturé	obturé	obturé	
	d6		0,47		0,132	0,066	
Ouvrage M5	d5		((0,90))				
Ouvrage M3	Collecteur de M5	0,025	0,11	0,08	0,11	nul	nul
	Collecteur de M6	0,043	0,16	0,12	0,06	0,06	0,07
Bac Amont Est		quasi nul					

		21/07/16	19/04/16	30/03/16	23/01/16	10/09/15	Nov/10
		ARS	Infeau Conseils	ARS	Infeau Conseils	Infeau Conseils	Infeau Conseils
Ouvrage M4	Collecteur de M8 (?)		1,44	0,8	0,44	0,12	0,24
	d4					((0,042))	
Ouvrage M2	Collecteur de M4	1,03	7	1,34	1,64	0,24	0,83
	d2	0,92	sup à 3,5 ?	1,38	1,71	0,13	
Bac Amont Ouest		1,9					
Ouvrage M1	d1	0,14	2,12	0,27	0,5	0,001	0,16

Total au Bac Aval (= Bac Amont Est + Bac Amont Ouest + d1)							
nul	21/07/16 env 2 m³/h (soit 50 m³/j)				2,04		
1,71	19/04/16 > 14 m³/h (soit > 330 m³/j)				>12,62		
0,2	30/03/16 env 3,1 m³/h (soit 74 m³/j)				2,89		
0,242	23/01/16 env 4 m³/h (soit 100 m³/j)				3,85		
0,06	10/09/15 env 0,43 m³/h (soit 10 m³/jr)				0,37		

M = Ouvrage maçonné ; Collecteur = arrivée de conduite collectant les eaux d'un ouvrage maçonné plus en amont ; d = débit produit par drain

(()) = valeur sujette à caution (conditions de la mesure)