Compte-rendu réunion RSDE et modélisation ovoïde du 17/05/2019

Présents :

Christophe STEINE : DDTM13 SPE,
François ROBERI : Agence de l'Eau RMC,
Pascal DESHONS : AMPMétroppole direction eau & assainissement,
Jean-Michel Aimar, Nathalie Zidore : AMPMétroppole CT4,
Sébastien PARCE, Laurent LEMAIRE, Julien GONDELLON : Cereg,
Béatrice MARTHOS, Delphine BASSON : SPL l'Eau des Collines

Modélisation Ovoïde :

Différents scénarios au niveau du DO des Escourtines ont été présentés

1. ***Reprise de l'architecture de la chambre de comptage avec reprise de l'ovoïde sur 50 à 100m, création d'un déversoir latéral et mise en place des équipements de comptage***
   Cette solution semble prématurée avant les travaux sur l'ovoïde en amont
2. ***Création d'un bassin d'orage de 300m^3 ou de 900m^3***
   Ces deux solutions posent une problématique en terme foncier et financier (investissement et exploitation)
3. ***Remplacement du déversoir mobile par un fixe, mise en place d'un système de mesure des déversements, dévoiement du réseau pluvial au droit du point de mesure et mise en place d'un nouveau système de comptage des EU déversées vers l'Huveaune***
   Cette solution transitoire a été validée par le maître d'ouvrage AMP Métropole, comme étant la plus adaptée au contexte, en l'attente de la finalisation du diagnostic complet et de la stratégie de réhabilitation qui en découlera.

M. Roberi précise que ces modifications pourront être financées par l'Agence de l'Eau, dans le cadre du contrat de rivière de l'Huveaune, par le biais de la fiche action globale des travaux de l'ovoïde.
L'échéance des travaux pourrait être fin 2020

RSDE :

Une présentation a été faite sur les résultats RSDE de la step d'Auriol-St Zacharie.
Christophe Steine des Services de Police de l'Eau demande à minima une analyse cartographique pour diagnostic amont.